

**Dodatek ke smlouvě o dílo č. 3 ke Sml 0231/2022 a dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
Sml 0083/2023 (Dům kultury-prodloužení termínů)****Důvodová zpráva**

Město Milevsko (jako objednatel a veřejný zadavatel) a UNIKO PÍSEK, s. r. o. (jako zhotovitel), IČ 46679405 dne 23.11.2022 uzavřeli smlouvu o dílo v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace budovy Domu kultury Milevsko“ zadávané objednatelem jakožto veřejným zadavatelem, pro jejíž část A byla jako nejvýhodnější nabídka objednatelem vybrána právě nabídka zhotovitele. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 3 za účelem posunutí původně sjednaného termínu pro dokončení plnění dle smlouvy o dílo z 26.05.2023 do 27.06.2023, přičemž tento posun byl způsobem objektivními (tj. objednatelem ani zhotovitelem nezaviněnými) skutečnostmi a za splnění podmínek nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objektivní potřebu posunutí původně sjednaného termínu si vyžádala změna projektové dokumentace ve vztahu k dodávaným svítidlům, kabeláži a ovládání světel (přičemž nouzová svítidla mají dodací lhůtu až dne 26.05.2023). Uvedené skutečnosti tak mají za následek posunutí jednotlivých „uzlových bodů“ časového harmonogramu, které nebylo možné i s vynaložením veškeré péče dopředu předvídat.

Uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedochází ke změně cenových ujednání.

Odbor investic a správy majetku doporučuje uzavření dodatku č. 3 se společností UNIKO PÍSEK, s. r. o., IČ 46679405.

Město Milevsko (jako kupující) a AVA – Ing. Rostislav Daněk s. r. o. (jako prodávající), IČ 28608011 dne 12.04.2023 uzavřely kupní smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Kulturní dům Milevsko – dodávka audiovizuální technologie“ zadávané kupujícím jakožto veřejným zadavatelem, pro jejíž plnění byla jako nejvýhodnější nabídka kupujícím vybrána právě nabídka prodávajícího. Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 za účelem posunutí původně sjednaného termínu pro dokončení plnění dle kupní smlouvy z 30.06.2023 do 31.07.2023, přičemž tento posun byl způsobem objektivními (tj. kupujícím ani prodávajícím nezaviněnými) skutečnostmi a za splnění podmínek nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Objektivní potřeba posunutí původně sjednaného termínu byla vyvolána skutečnostmi vzniklými až po uzavření kupní smlouvy, konkrétně se jedná o (původně nepředpokládanou) dlouhou objednávací dobu některých zařízení audiovizuální technologie (projektor, mixážní pult, dynamické procesory a další).

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedochází ke změně cenových ujednání.

Odbor investic a správy majetku doporučuje uzavření dodatku č. 1 se společností AVA – Ing. Rostislav Daněk s. r. o., IČ 28608011.

Jméno zpracovatele, datum vyhotovení: Alena Dostálová, 11.05.2023.