

**Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo „Střecha čp. 1“**

**Důvodová zpráva**

Město Milevsko je investorem stavby „Oprava střešního pláště objektu čp. 1, Milevsko“.  
Oprava probíhá po etapách. Již byl uzavřen dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.  
Nyní předkládáme podklady pro dodatek č. 3. Vícepráce č. 3 jsou o objemu 1.380.204,84,- Kč bez DPH, méněpráce dle SOD a dodatků představují 173.882,40,- Kč, takže navýšení ceny dodatkem č. 3 je  $1.380.204,84 - 173.882,40 = 1.206.322,44,-$  Kč.  
Zároveň vlivem víceprací je nutné prodloužit termín pro dokončení opravy. Termín dokončení dle dodatku č. 1 je do 31.8.2016, nyní je potřebné termín prodloužit do 14.9.2016.  
Pro navýšení ceny díla a prodloužení termínu dokončení je nutné uzavřít dodatek č.3 ke smlouvě o dílo SML 0066/2016.

---

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: Ing. Pavel Stejskal, 24.8.2016