

## **Dodatek č. 2 Komunikace Jeřábkova**

### **Důvodová zpráva**

Na stavbě „Komunikace ul. Jeřábkova, Milevsko“ došlo v jejím průběhu provádění k opravám dalších staveb v tomto pozemku umístěných, a to konkrétně opravám inženýrských sítí. Město Milevsko zde opravovalo kanalizační řad, plynárenská společnost E.ON překládala plynovodní řad do větší hloubky a vodárenská společnost JVS rekonstruovala výtlakový vodovodní řad, který se v ulici Jeřábkova nachází.

Vlivem těchto souběžných obnovách inženýrských sítí se nemohlo pokračovat na rekonstrukci komunikace, a tak tato stavba nabrala dalších zpoždění. Již v tuto chvíli je vyloučené dokončit stavbu do 15.10.2016, jak je uvedeno v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML 0109/2016, proto je potřebné prodloužit termín dokončení do 10.11.2016.

Zároveň vlivem protahování stavby požádala firma BES s.r.o. o provedení částečné fakturace podle soupisu skutečně provedených prací, který bude proveden k 31.8.2016 a bude odsouhlasen zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a zástupcem zhotovitele a bude tvořit přílohu faktury. Původně dle smlouvy o dílo č. SML 0109/2016 byla plánována fakturace po dokončení díla, aby bylo možné provést dílčí fakturaci, je potřebné uzavřít dodatek č. 2, kde bude dílčí fakturace odsouhlasena.

---

Jméno a podpis zpracovatele, datum vyhotovení: 30.8.2016

Ing. Pavel Stejskal, OISM-investiční technik

.....

Ing. Michal Kolář, OISM-smluvní vztahy

.....